平成28年度　産業廃棄物　焼却設備　維持管理状況（1/3）

施設名 産業廃棄物焼却設備		①稼働状況（時間）	②受入量（単位 t）																③焼却処分した産業廃棄物の種類および数量	
		月間稼働時間（廃棄物を焼却した時間）	汚泥	廃油	廃酸	廃アルカリ	廃プラスチック類	紙くず	木くず	繊維くず	動植物性残渣	ゴムくず	ばいじん	（特管）汚泥	（特管）廃油	（特管）廃酸	（特管）廃アルカリ	合計	汚泥	廃油
H28年度	4月	479	235	226	16	14	80	0	0	0	0	0	0	0	176	0	0	748	189	185
	5月	744	285	227	7	65	81	0	0	0	0	0	0	17	90	0	0	773	348	285
	6月	720	386	240	0	104	103	0	1	0	0	0	0	26	116	0	0	977	370	253
	7月	744	257	269	15	90	107	0	3	0	0	0	0	74	152	0	0	966	292	280
	8月	744	275	217	14	34	132	0	1	0	0	0	0	154	81	0	0	908	258	201
	9月	720	284	357	16	106	150	0	2	0	0	0	0	22	327	0	0	1264	222	403
	10月	263	176	223	9	16	89	0	0	0	0	0	0	23	75	0	0	612	83	165
	11月	720	123	235	57	156	102	0	1	0	0	0	0	71	196	0	0	940	270	250
	12月	744	240	294	29	142	115	0	6	0	0	0	0	25	251	0	0	1101	250	307
	1月																	0		
	2月																	0		
	3月																	0		

平成28年度　産業廃棄物　焼却設備　維持管理状況（2/3）

施設名 産業廃棄物焼却設備		③焼却処分した産業廃棄物の種類および数量（単位 t）														④保管量（単位 t）	⑤排出した二次廃棄物等（単位 t）			⑥回収熱量（単位 GJ）
		廃酸	廃アルカリ	廃プラスチック類	紙くず	木くず	繊維くず	動植物性残渣	ゴムくず	ばいじん	（特管）汚泥	（特管）廃油	（特管）廃酸	（特管）廃アルカリ	合計	在庫上限（560t）	燃え殻 ばいじん 埋め立て量	燃え殻 ―― リサイクル量	合 計	1.1MPa蒸気
H28年度	4月	19	12	54	0	0	0	0	0	0	0	142	0	0	600		40	0	40	4,474
	5月	14	60	99	0	0	0	0	0	0	17	132	0	0	955		40	0	40	6,039
	6月	0	96	111	0	1	0	0	0	0	26	109	0	0	967		42	2	44	6,785
	7月	15	102	117	0	3	0	0	0	0	74	153	0	0	1035		57	0	57	7,029
	8月	8	34	116	0	1	0	0	0	0	147	88	0	0	853		38	2	41	7,120
	9月	22	73	156	0	2	0	0	0	0	29	257	0	0	1164		163	3	167	6,574
	10月	1	0	93	0	0	0	0	0	0	23	60	0	0	426		19	0	19	2,623
	11月	60	183	96	0	1	0	0	0	0	71	263	0	0	1195		73	0	73	6,746
	12月	29	168	118	0	6	0	0	0	0	25	268	0	0	1171		54	3	57	7,046
	1月														0				0	0
	2月														0				0	0
	3月														0				0	0

平成28年度　産業廃棄物　焼却設備　維持管理状況（3/3）

施設名 産業廃棄物焼却設備		⑦燃焼室の温度等			⑧排ガス中のガス組成						⑨ばいじんの除去	⑩排ガス中のダイオキシン類の濃度				⑪排出した二次廃棄物等の排出先毎の排出量（単位 t）および 当該排出先における処分方法			
		測定を行った位置	測定結果の得られた 年月日	測定の結果 ①燃焼室温度 ②集塵器入口温度	測定の結果 ③排ガスのCO濃度 ④湿りガス流量	排ガスを採取した 年月日	硫黄酸化物（m3N/h）	ばいじん（g/m3N）O212%換算値	塩化水素（mg/m3N）O212%換算値	窒素酸化物（vol ppm）O212%換算値	行った年月日	排ガスを採取した 位置	排ガスを採取した 年月日	測定の得られた日	測定の結果 ①ダイオキシン類毒性等量（ng-TEQ/m3） ②ばい煙量（m3N/h dry）	住吉工業 管理型 最終処分場 埋め立て	新南陽最終処分場 管理型 最終処分場 埋め立て	ひびき灘開発 管理型 最終処分場 埋め立て	合計
H28年度	4月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度	28.04.01	①830℃ ②227℃							毎日実施（コットレル方式）					19	19	0	38
	5月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度	28.05.01	①833℃ ②226℃							毎日実施（コットレル方式）					40	0	0	40
	6月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度	28.06.01	①811℃ ②228℃	③20　未満 ④13,300 m3N/h	2016/6/9	0.02未満	0.005	2.3	43	毎日実施（コットレル方式）	煙突入口所定のサンプリングノズル	2016/6/20			20	22	0	42
	7月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度	28.07.01	①815℃ ②230℃							毎日実施（コットレル方式）			2016/7/13	① 0.10 ② 9,690	57	0	0	57
	8月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度	28.08.01	①813℃ ②233℃							毎日実施（コットレル方式）					18	21	0	38
	9月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度	28.09.01	①813℃ ②233℃							毎日実施（コットレル方式）					107	57	0	163
	10月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度	28.10.23	①817℃ ②239℃							毎日実施（コットレル方式）					19	0	0	19
	11月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度	28.11.01	①811℃ ②233℃							毎日実施（コットレル方式）					52	21	0	73
	12月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度	28.12.01	①834℃ ②240℃	③20　未満 ④14,300 m3N/h	2016/12/19	0.02未満	0.013	5.9	69	毎日実施（コットレル方式）					34	20	0	54
	1月																		
	2月																		
	3月																		