2022年度　産業廃棄物　焼却設備　維持管理状況（1/3）

施設名 産業廃棄物 焼却設備		①稼働状況（時間）	②受入量（単位 t）															③焼却処分した産業廃棄物の種類および数量	
		月間稼働時間（起動時を除く）	汚泥	廃油	廃酸	廃ｱﾙｶﾘ	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	紙くず	木くず	繊維くず	動植物性残渣	ゴムくず	ばいじん	（特管）汚泥	（特管）廃油	（特管）廃酸	（特管）廃アルカリ	合計	汚泥	廃油
2022年度	4月	233	71	116	0	90	51	0	1	0	0	0	0	0	143	0	0	472	132	119
	5月	744	172	107	4	54	111	0	0	0	0	0	0	19	331	0	0	799	191	168
	6月	720	159	98	38	39	79	0	0	0	0	0	0	19	464	0	0	896	155	77
	7月	744	240	104	0	10	76	0	0	0	0	0	0	19	435	0	0	885	282	123
	8月	470	149	118	5	26	72	0	0	0	0	0	0	33	317	0	0	721	119	101
	9月	720	110	135	3	33	97	0	1	0	0	0	0	28	487	0	0	894	135	148
	10月	522	65	143	5	42	132	0	0	0	0	0	0	33	302	0	0	721	45	109
	11月	710	103	73	28	44	57	0	0	0	0	0	0	22	586	0	0	914	108	97
	12月																	0		
	1月																	0		
	2月																	0		
	3月																	0		
		4862	1068.973	894.220	82.580	340.400	676.131	0.000	1.880	0.000	0.000	0.000	0.000	173.110	3065.626	0.400	0.000	6303.320		

2022年度　産業廃棄物　焼却設備　維持管理状況（2/3）

施設名 産業廃棄物 焼却設備		③焼却処分した産業廃棄物の種類および数量（単位 t）														④保管量（単位 t）	⑤排出した二次廃棄物等（単位 t）			⑥回収熱量（単位 GJ）
		廃酸	廃ｱﾙｶﾘ	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	紙くず	木くず	繊維くず	動植物性残渣	ゴムくず	ばいじん	（特管）汚泥	（特管）廃油	（特管）廃酸	（特管）廃アルカリ	合計	在庫上限（560t）	燃え殻 ばいじん 埋め立て量	燃え殻 ばいじん リサイクル量	合 計	1.1MPa蒸気
2022年度	4月	0	138	43	0	2	0	0	0	0	37	284	0	0	753		0	0	0	2,502
	5月	4	81	128	0	0	0	0	0	0	22	380	0	0	974		19	10	28	7,442
	6月	38	42	84	0	0	0	0	0	0	19	472	0	0	887		16	10	26	7,179
	7月	0	11	93	0	0	0	0	0	0	21	495	0	0	1025		26	9	36	6,571
	8月	0	24	59	0	0	0	0	0	0	27	264	0	0	594		28	10	38	4,264
	9月	6	36	109	0	1	0	0	0	0	32	557	0	0	1023		9	0	9	7,254
	10月	2	33	94	0	0	0	0	0	0	26	212	0	0	522		0	10	10	3,614
	11月	28	44	80	0	0	0	0	0	0	22	589	0	0	969		32	0	32	6,988
	12月														0				0	0
	1月														0				0	0
	2月														0				0	0
	3月														0				0	0
															6746.480					

2022年度　産業廃棄物　焼却設備　維持管理状況（3/3）

施設名 産業廃棄物 焼却設備		⑦燃焼室の温度等			⑧排ガス中のガス組成						⑨ばいじんの除去	⑩排ガス中のダイオキシン類の濃度				⑪排出した二次廃棄物等の排出先毎の排出量（単位 t）および 当該排出先における処分方法			
		測定を行った位置	測定結果の得られた 年月日	測定の結果 ①燃焼室温度 ②集塵器入口温度	測定の結果 ③排ガスのCO濃度 ④湿りガス流量	排ガスを採取した 年月日	硫黄酸化物（m3N/h）	ばいじん（g/m3N） O212%換算値	塩化水素（mg/m3N） O212%換算値	窒素酸化物（vol ppm） O212%換算値	行った年月日	排ガスを採取した 位置	排ガスを採取した 年月日	測定の得られた日	測定の結果 ①ダイオキシン類濃度等量（ng-TEQ/m3） ②ばい煙量（m3N/h_dry）	住吉工業 管理型 最終処分場 埋め立て	新南陽最終処分場 管理型 最終処分場 埋め立て	ひびき灘開発 管理型 最終処分場 埋め立て	合計
2022年度	4月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度	2022/4/23	①856℃ ②180℃							毎日実施（ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ方式）					0	0	0	0
	5月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度	2022/5/1	①858℃ ②180℃							毎日実施（ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ方式）					0	19	0	19
	6月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度	2022/6/1	①863℃ ②180℃	③10ppm ④16600Nm3/h	2022/6/7	0.01	0.002未満	0.8	79	毎日実施（ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ方式）	煙突	2022/6/3	2021/6/3	①0.44 ②14700	0	16	0	16
	7月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度	2022/7/1	①865℃ ②180℃							毎日実施（ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ方式）					0	26	0	26
	8月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度	2022/8/1	①859℃ ②180℃							毎日実施（ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ方式）					0	28	0	28
	9月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度	2022/9/1	①900℃ ②179℃							毎日実施（ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ方式）					0	9	0	9
	10月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度	#########	①926℃ ②179℃							毎日実施（ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ方式）					0	0	0	0
	11月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度	2022/11/1	①876℃ ②180℃							毎日実施（ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ方式）					0	32	0	32
	12月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度									毎日実施（ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ方式）								0
	1月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度									毎日実施（ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ方式）								0
	2月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度									毎日実施（ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ方式）								0
	3月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度									毎日実施（ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ方式）								0