2023年度 産業廃棄物 焼却設備 維持管理状況 (1/3)

施設名 産業廃棄物焼却設備		①稼働状況（時間）	②受入量 （単位 t）																③焼却処分した産業廃棄物の種類および数量	
		月間稼働時間（廃棄物を焼却した時間）	汚泥	廃油	廃酸	廃ｱﾙｶﾘ	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	紙くず	木くず	繊維くず	動植物性残渣	ゴムくず	ばいじん	（特管）汚泥	（特管）廃油	（特管）廃酸	（特管）廃アルカリ	合計	汚泥	廃油
2023年度	4月	347	69	113	5	125	66	0	47	0	0	0	0	41	205	0	0	671	45	69
	5月	744	125	138	7	159	81	0	47	0	0	0	0	130	488	0	0	1174	117	153
	6月	715	112	93	15	244	84	0	35	0	0	0	0	1	432	9	0	1026	111	93
	7月	744	227	119	33	126	106	0	47	0	0	0	0	98	632	0	0	1389	203	85
	8月	650	128	119	0	110	109	0	35	0	0	0	0	52	278	0	0	831	106	138
	9月	697	42	158	5	96	80	0	0	0	0	0	0	60	302	0	0	745	92	185
	10月	396	46	70	5	124	56	0	0	0	0	0	0	16	390	0	0	707	30	76
	11月	720	132	117	24	174	106	0	11	0	0	0	0	18	419	0	0	1000	118	106
	12月	744	132	110	5	179	105	0	44	0	0	0	0	19	461	0	0	1054	139	111
	1月	741	58	127	0	84	79	0	21	0	0	0	0	18	596	0	0	982	63	129
	2月	696	78	113	10	134	102	0	29	0	0	0	0	18	445	0	0	929	90	140
	3月																	0		
		7193	1147.463	1276.478	108.470	1556.290	974.339	0.000	314.736	0.000	0.000	0.000	0.000	471.926	4647.000	9.390	0.000	10506.092		

2023年度 産業廃棄物 焼却設備 維持管理状況 (2/3)

施設名 産業廃棄物焼却設備		③焼却処分した産業廃棄物の種類および数量 （単位 t）														④保管量（単位 t）	⑤排出した二次廃棄物等（単位 t）			⑥回収熱量（単位 GJ）
		廃酸	廃ｱﾙｶﾘ	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類	紙くず	木くず	繊維くず	動植物性残渣	ゴムくず	ばいじん	（特管）汚泥	（特管）廃油	（特管）廃酸	（特管）廃アルカリ	合計	在庫上限（560t）	燃え殻ばいじん埋め立て量	燃え殻ばいじんリサイクル量	合 計	1.1MPa蒸気
2023年度	4月	5	111	75	0	26	0	0	0	0	34	151	0	0	515		28	10	38	3,503
	5月	4	123	70	0	57	0	0	0	0	118	467	0	0	1108		10	10	20	6,429
	6月	22	261	85	0	36	0	0	0	0	1	450	10	0	1070		37	10	47	6,220
	7月	24	117	87	0	39	0	0	0	0	82	533	0	0	1171		27	11	38	6,698
	8月	5	122	115	0	38	0	0	0	0	48	314	0	0	886		65	10	76	5,852
	9月	0	107	124	0	0	0	0	0	0	85	372	0	0	967		0	10	10	6,170
	10月	4	106	40	0	0	0	0	0	0	13	286	0	0	553		16	0	16	3,888
	11月	21	170	107	0	1	0	0	0	0	17	437	0	0	978		11	10	21	6,844
	12月	7	168	93	0	49	0	0	0	0	17	434	0	0	1019		62	11	73	6,840
	1月	6	84	103	0	25	0	0	0	0	21	688	0	0	1119		21	10	31	7,004
	2月	0	152	103	0	28	0	0	0	0	21	507	0	0	1039		20	0	20	6,664
	3月														0				0	0
															10425.450					

2023年度 産業廃棄物 焼却設備 維持管理状況 (3/3)

施設名 産業廃棄物焼却設備		⑦燃焼室の温度等			⑧排ガス中のガス組成						⑨ばいじんの除去	⑩排ガス中のダイオキシン類の濃度				⑪排出した二次廃棄物等の排出先毎の排出量（単位 t）および 当該排出先における処分方法			
		測定を行った位置	測定結果の得られた 年月日	測定の結果 ①燃焼室温度 ②集塵器入口温度	測定の結果 ③排ガスのCO濃度 ④湿りガス流量	排ガスを採取した 年月日	硫黄酸化物 (m3N/h)	ばいじん (g/m3N) O212%換算値	塩化水素 (mg/m3N) O212%換算値	窒素酸化物 (vol ppm) O212%換算値	行った年月日	排ガスを採取した 位置	排ガスを採取した 年月日	測定の得られた日	測定の結果 ①ダイオキシン類濃性等量 (ng-TEQ/m3) ②ばい煙量(m3N/h_dry)	住吉工業 管理型 最終処分場 埋め立て	新南陽最終処分場 管理型 最終処分場 埋め立て	ひびき灘開発 管理型 最終処分場 埋め立て	合計
2023年度	4月	①二次燃焼室温度 ②集塵器入口温度	2023/4/23	①856℃ ②180℃							毎日実施（ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ方式）					0	28	0	28
	5月	①二次燃焼室温度 ②集塵器入口温度	2023/5/1	①866℃ ②180℃							毎日実施（ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ方式）					0	10	0	10
	6月	①二次燃焼室温度 ②集塵器入口温度	2023/6/1	①852℃ ②180℃	③10ppm ④16500Nm3/h	2023/6/6	0.09	0.007	0.5未満	88	毎日実施（ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ方式）	煙突	2023/6/2	2023/6/2	①3.0 ②12900	0	37	0	37
	7月	①二次燃焼室温度 ②集塵器入口温度	2023/7/1	①887℃ ②180℃							毎日実施（ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ方式）					0	27	0	27
	8月	①二次燃焼室温度 ②集塵器入口温度	2023/8/1	①847℃ ②179℃							毎日実施（ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ方式）					0	65	0	65
	9月	①二次燃焼室温度 ②集塵器入口温度	2023/9/1	①855℃ ②180℃							毎日実施（ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ方式）					0	0	0	0
	10月	①二次燃焼室温度 ②集塵器入口温度	2023/10/16	①840℃ ②180℃							毎日実施（ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ方式）					0	16	0	16
	11月	①二次燃焼室温度 ②集塵器入口温度	2023/11/1	①845℃ ②180℃							毎日実施（ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ方式）					0	0	11	11
	12月	①二次燃焼室温度 ②集塵器入口温度	2023/12/1	①828℃ ②180℃	③40ppm ④16100Nm3/h	2023/12/5	0.05	0.005	5.2	65	毎日実施（ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ方式）					0	62	0	62
	1月	①二次燃焼室温度 ②集塵器入口温度	2024/1/1	①827℃ ②180℃							毎日実施（ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ方式）					0	21	0	21
	2月	①二次燃焼室温度 ②集塵器入口温度	2024/2/1	①835℃ ②180℃							毎日実施（ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ方式）					0	20	0	20
	3月	①二次燃焼室温度 ②集塵器入口温度									毎日実施（ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ方式）								0