2024年度 産業廃棄物 焼却設備 維持管理状況（1/3）

施設名 産業廃棄物焼却設備		①稼働状況（時間） 月間稼働時間（廃棄物を焼却した時間）	②受入量（単位 ﾄﾝ） 汚泥	廃油	廃酸	廃アルカリ	廃プラスチック類	紙くず	木くず	繊維くず	動植物性残渣	ゴムくず	ばいじん	（特管）汚泥	（特管）廃油	（特管）廃酸	（特管）廃アルカリ	合計	③焼却処分した産業廃棄物の種類および数量 汚泥	廃油
2024年度	4月	230	13	81	11	92	58	0	25	0	0	0	0	19	155	0	0	454	14	63
	5月																	0		
	6月																	0		
	7月																	0		
	8月																	0		
	9月																	0		
	10月																	0		
	11月																	0		
	12月																	0		
	1月																	0		
	2月																	0		
	3月																	0		
		230	13.470	80.610	10.600	92.270	57.734	0.000	25.090	0.000	0.000	0.000	0.000	18.970	154.790	0.000	0.000	453.534		

2024年度 産業廃棄物 焼却設備 維持管理状況（2/3）

施設名 産業廃棄物焼却設備		③焼却処分した産業廃棄物の種類および数量（単位 ﾄﾝ） 廃酸	廃アルカリ	廃プラスチック類	紙くず	木くず	繊維くず	動植物性残渣	ゴムくず	ばいじん	（特管）汚泥	（特管）廃油	（特管）廃酸	（特管）廃アルカリ	合計	④保管量（単位 ﾄﾝ） 在庫上限（560ﾄﾝ）	⑤排出した二次廃棄物等（単位 ﾄﾝ） 燃え殻 ばいじん 埋め立て量	燃え殻 ばいじん リサイクル量	合 計	⑥回収熱量（単位 GJ） 1.1MPa蒸気
2024年度	4月	14	86	38	0	12	0	0	0	0	25	85	0	0	337		31	10	40	1,913
	5月														0				0	0
	6月														0				0	0
	7月														0				0	0
	8月														0				0	0
	9月														0				0	0
	10月														0				0	0
	11月														0				0	0
	12月														0				0	0
	1月														0				0	0
	2月														0				0	0
	3月														0				0	0
															337.140					

2024年度 産業廃棄物 焼却設備 維持管理状況（3/3）

施設名 産業廃棄物焼却設備		⑦燃焼室の温度等 測定を行った位置	測定結果の得られた年月日	測定の結果 ①燃焼室温度 ②集塵器入口温度	⑧排ガス中のガス組成 測定の結果 ③排ガスのCO濃度 ④湿りガス流量	排ガスを採取した年月日	硫黄酸化物（m3N/h）	ばいじん（g/m3N） O212%換算値	塩化水素（mg/m3N） O212%換算値	窒素酸化物（vol ppm） O212%換算値	⑨ばいじんの除去 行った年月日	⑩排ガス中のダイオキシン類の濃度 排ガスを採取した位置	排ガスを採取した年月日	測定の得られた日	測定の結果 ①ダイオキシン類毒性等量（ng-TEQ/m3） ②ばい煙量（m3N/h_dry）	⑪排出した二次廃棄物等の排出先毎の排出量（単位 ﾄﾝ）および当該排出先における処分方法 住吉工業 管理型 最終処分場 埋め立て	新南陽最終処分場 管理型 最終処分場 埋め立て	ひびき灘開発 管理型 最終処分場 埋め立て	合計
2024年度	4月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度	2023/4/1	①825℃ ②180℃							毎日実施（ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ方式）					0	31	0	31
	5月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度									毎日実施（ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ方式）								0
	6月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度									毎日実施（ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ方式）								
	7月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度									毎日実施（ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ方式）								0
	8月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度									毎日実施（ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ方式）								0
	9月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度									毎日実施（ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ方式）								0
	10月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度									毎日実施（ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ方式）								0
	11月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度									毎日実施（ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ方式）								0
	12月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度									毎日実施（ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ方式）								0
	1月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度									毎日実施（ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ方式）								0
	2月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度									毎日実施（ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ方式）								0
	3月	①二次燃焼室温度 ②集塵機入口温度									毎日実施（ﾊﾞｸﾞﾌｨﾙﾀｰ方式）								0